

Отчет об исполнении инвестиционной программы
Филиал АО "Нева Энергия" в Пушкиногорском районе (Котельная 1)
 (наименование регулируемой организации)
 в сфере теплоснабжения за 2017 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей								
2.1.1	Проектирование	2017	2017	2017	2017	1 600,00	1 475,80	Уточнение стоимости по результатам конкурсов
2.1.2	Экспертиза	2017	2017	2017	2017	750,00	379,32	Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров с единственным поставщиком
2.1.3	Строительство котельной	2017	2017	2017	2017	18 500,00	32 621,98	Удорожание стоимости строительства по результатам проектирования
2.1.4	Расконсервация оборудования	2017	2017	2017	2017	3 900,00	2 167,32	Уточнение стоимости по результатам конкурсов, фактическая потребность ниже плановой
Всего по группе 2						24 750,00	36 644,42	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция тепловых сетей	2017	2017	2017	2017	4 000,00	0,00	Недостаток финансирования, фактические расходы на «Строительство котельной» превысили лимиты в 2 раза
3.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3						4 000,00	0,00	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5								

Директор филиала АО "Нева Энергия" Пушкиногорский
 М.П.

Степанов В.Е.

Ф.И.О.

**Отчет о достижении плановых показателей
надежности и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения
Филиал АО "Нева Энергия" в Пушкинском районе (Котельная 1)
(наименование регулируемой организации)
за 2017 год**

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		план				факт				отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план		факт									
						всего	мазут	шепа	всего	мазут	шепа						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Котельная 1	0,00	0,00	0,00	0,00	188,30	188,30	-	216,54	202,22	233,25	2,1	1,31	5 433	*2963,03		

* начало работы с 15.05.2017 г.

Директор филиала АО "Нева Энергия" Пушкингорский _____ Степанов В.Е.

Ф.И.О.



М.П.

Исполнитель: экономист (должность) и.п. Пушкингорский

Федорова Ю.Ю.
Ф.И.О. контакт. тел. с кодом города 8-(81146)-21-049
контакт. E-mail fedorovayy84@mail.ru